

**DODATEK č. 1**  
**K smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2013**  
**(dále jen „Smlouva“),**

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
na realizaci zakázky:

**Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Zákupy**

Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy  
IČ: 00261114  
DIČ: CZ00261114  
Bankovní spojení: 19-5721421/0100  
zastoupené: Ing. Radkem Lípou - starostou města  
tel.: +420 315 650 333

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Firma:	<b>SYBAN, s.r.o.</b>
Sídlo:	28. října 60/44, 460 07 Liberec
IČ:	254 01 343
DIČ:	CZ25401343
Zápis v OR:	U Krajského soudu v ÚL, spis zn. 15220
zastoupené:	Janem Syrovátkem
Bank. spojení:	ČS, a. s., č.ú. 986297399/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby provádění díla, uvedené v čl. IV., odst. 4.2. Smlouvy, na niž se smluvní strany dohodly s ohledem na níže popsané objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které se objevily v průběhu realizace díla.
2. Důvodem této úpravy je dodatečné zjištění nerovností a značné koroze nosných prvků po odkrytí původní nosné ocelové konstrukce prosklené stěny v objektu tělocvičny. Původní ocelová konstrukce měla být pouze upravena, ošetřena a natřena před montáží nové hliníkové prosklené fasády. Po tomto neočekávaném zjištění a navazujícím posouzení statikem však tento doporučil celou ocelovou konstrukci vybourat, a to vč. nosných prvků, a následně upravit rovinnost a únosnost spodního ostění. Tato změna si vyžádá prodloužení celkové doby realizace díla.



## II.

### Úprava doby provádění díla

1. Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto dodatkem **termín dokončení realizace díla**, uvedený v čl. IV., odst. 4.2. Smlouvy, **posouvá z původně stanoveného termínu do 20. 8. 2014 na nový termín, do 30. 9. 2014.**

## III.



### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Zákupy dne 19. 8. 2014 pod č. usn. 334/2014.

V Zákupích, dne 20. 8. 2014

V Liberci, dne 20. 8. 2014

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

