

**DODATEK Č. 2**  
**K Smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2013**  
**(dále jen „Smlouva“),**

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
na realizaci zakázky:

**Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Zákupy**  
Sídlo: Borská 5, 471 23 Zákupy  
IČ: 00261114  
DIČ: CZ00261114  
Bankovní spojení: 19-5721421/0100  
zastoupené: Ing. Radkem Lípou – starostou města  
tel.: +420 315 650 333

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Firma:	<b>SYBAN, s.r.o.</b>
Sídlo:	28. října 60/44, 460 07 Liberec
IČ:	254 01 343
DIČ:	CZ25401343
Zápis v OR:	U Krajského soudu v ÚL, spis zn. 15220
zastoupené:	Janem Syrovátkem
Bank. spojení:	ČS, a. s., č.ú. 986297399/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené Smlouvy o dílo spočívající **v úpravě předmětu díla v souvislosti s upřesněním víceprací, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a s tím související ceny díla.**
2. Důvodem této úpravy jsou následující změny:
  - a) u objektu MŠ, jídelny a ubytovny:  
Předmětem změny projektu je zateplení ocelového vazníku na fasádě MŠ, výměna nefunkčních částí dešťové kanalizace a bourání přízdívky svislé hydroizolace a rozšíření základových pásů.
  - b) u objektu tělocvičny v areálu ZŠ:  
Předmětem změny projektu je zesílení a výměna poškozených prvků ocelové konstrukce prosklené fasády tělocvičny a změna mechanismu pro otevírání oken.

3. Výše uvedené změny jsou uvedeny v aktualizovaném Soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku.

## II.

### Úprava ceny díla

1. V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází také ke změnám v rámci některých položek ceny díla.
2. **Cena víceprací je stanovena na 250 897,- Kč bez DPH u objektu MŠ, jídelny a ubytovny a 270 531,- Kč bez DPH u objektu tělocvičny v areálu ZŠ. Celková cena víceprací tak v součtu činí 521 428,- Kč bez DPH, přičemž částka ve výši 342 761,83 Kč bez DPH z této ceny bude hrazena z rozpočtové rezervy, která je již započtena do celkové nabídkové ceny díla, uvedené v čl. III., odst. 1 Smlouvy. Celková cena díla uvedená v čl. III., odst. 1 Smlouvy se tak po započtení víceprací nad rámec rozpočtové rezervy navýší o 178 666,17 Kč bez DPH.**

## III.

### Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

*Příloha: Aktualizovaný soupis prací*


V Zákupcích, dne 25. 9. 2014

V Liberci, dne 25. 9. 2014

**Objednatel:**

  
.....  


**Zhotovitel:**

  
.....

SYBAN, s.r.o.  
ul. Října 60, 460 07 Liberec 7  
DIČ: CZ25401343

**SyBan**®